

# HWE Lutisbach 1. & 2. Etappe Oberägeri



**Projektbeschreibung** Für den langfristigen Hochwasserschutz werden die Bachquerschnitte aufgeweitet. Seitlich werden Führungswänden zum Schutz der angrenzenden Gebäuden erstellt.

**Besonderheiten** Das Risiko der Flutung durch Hochwasser ist ein ständiger Begleiter der Baustelle. Die Tieferlegung der Werkleitungen in der Strasse sind sehr aufwendig. Es wurden folgende Leitungen tiefergelegt: Wasser-, Strom-, Swisscom- und Kanalisationsleitungen.



**Bauherr 1** Einwohnergemeinde Oberägeri  
Thomas Kempf +41 41 723 80 23

**Bauherr 2** Gemeindeverwaltung Unterägeri  
Gerhard Raschle +41 41 754 55 23

**Bauherr 3** Direktion des Innern Kanton Zug  
Amt für Wald und Wild  
Peter Steinegger +41 41 728 35 21

**Bauleitung** Schubiger AG, Obwalden  
Christian Preiss +41 41 666 56 22

**Bauführer** Alberto Lopez

**Polier** Edi Warmuth

**Werkvertragssumme** CHF 819'000

**Bauzeit** Oktober 2015 bis Juni 2016

<b>Technische Daten</b>	Wassersteine 1 - 2 to	3'900 to
	NPK C	75 m3
	Beton NPK A	450 m3
	Schalung Typ 2	500 m2
	Erdarbeiten	3'500 m3