

Deckbelagarbeiten Dorfstrasse 17 - 29a Baar



- Projektbeschreibung** Ersatz des Deckbelages in den Sommerferien für die Spundwand und Bohrarbeiten . Teilweise wurde am Morgen der Belag abgefräst, die Flächen gereinigt, erstellen der Haftbrücken und Einbau des Belages am Nachmittag. Diese Vorgehensweise wurde bei allen Detailhandelsgeschäften gewählt.
- Besonderheiten** Die Flächen haben eine max. Tragfähigkeit von 16to. Anpassungen entlang der bestehenden Fassaden, Türen und Lichtschächte.
Die Gefällsverhältnisse sind unter 1%



- Bauherr 1** Gysi Betimag AG, Baar
Telefon +41 41 768 90 53
- Bauherr 2** Immotre AG, Baar
Telefon +41 41 761 23 11
- Bauleitung** Direkt mit Bauherr ausgeführt
- Bauführer** Alberto Lopez
- Polier** Bujar Arifay
- Werkvertragssumme** CHF 140'000
- Bauzeit** Juli 2013 bis August 2013

Technische Daten	Belagfräsen 4cm	1'200 m2
	Eingebaute Fläche 2	2'400 m2
	Deckbelag AC 11 N	258 to

LANDISBAU

Wir bauen die Zukunft. Seit 1759.